Numele si prenumele verificatorului atestat:
arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 31.09 DIN 09 . 09. 2020

Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995,
la cerintele de calitate B1 -siguranta in exploatare, Cc – Securitatea la incendiu, D – igiena, sanate si mediu,
E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

a proiectului: **LOCUINTA PARTER, UTILITATI**

Faza: **D.T.A.C.**

1. **Date de identificare:**
   - *proiectant general* **sc PUZZLE DESIGN CONCEPT srl**
   - *proiectant arhitectura* **arh. Petra Sanziana Bogdan**
   - *investitor/beneficiar* **ABAGIEF MIHAI**
   - *amplasament construcţie* **Sat Moara Vlasiei, Com. Moara Vlasiei, Jud. Ilfov**

2. **Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:**
   Categoria de importanta conform HGR 766/97: D redusa
   Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: constructie noua
   - *Suprafata teren* **3550.00 mp din masuratori si 3549.00mp din acte**
   - *Tipul cladirii* **Locuinta**
   - *Regimul de inaltime:* **LOCUINTA P**
   - *Arie construita noua* **176.55 mp**
   - *Arie desfasurata noua* **176.55 mp**

3. **Tipul si caracteristicile constructive**

Alcatuirea structurii	Locuinta : structura cadre din beton armat, planseu lemn peste parter, acoperis sarpanta lemn.
Alcatuirea anvelopei	Locuinta: zidarie + termosistem cu 10 cm polistiren expandat. Invelitoare termoizolata cu 20 cm vata minerala. Sub placa de beton armat de pe sol se termoizoleaza cu polistiren extrudat 5 cm.
Compartimentari interioare	Locuinta: panouri gipscarton
Risc de incendiu	Mic
Grad de rezistenta la foc	IV

4. **Documente ce se prezinta verificatorului**
   - ☐ Certificat de Urbanism
   - ☐ Memoriu tehnic general
   - ☑ Memoriu tehnic arhitectura
   - ☐ Calcul Coeficient G

   Planse desenate
   - ☑ Planuri
   - ☑ Plan incadrare in zona
   - ☑ Sectiuni
   - ☑ Plan situatie
   - ☐ Fatade releveu

5. **Concluzii asupra verificarii:**
   - ☑ In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului
   - ☐ In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:

6. **Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost intocmit**
   - ☑ pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire
   - ☐ pentru inceperea executiei
   - ☐ pentru Autorizatie de Functionare

Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei

Am primit 2 exemplare referat
Investitor/Proiectant

Am primit 2 exemplare documentatie
Verificator tehnic atestat

NEGOESCU T. GABRIEL ROMÂNIA ARHITECT Cc, D, E, F VERIFICATOR PROIECTE

Nota: Conform Indrumatorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constuctiilor" verificarea tehnica nu cuprinde verificarea respectarii indicatorilor urbanistici sau echiparea constructiilor cu Adapost de protectie civila.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

~~Doamna~~ / Domnul NEGOESCU T. GABRIEL

Cod numeric personal: 1 6 1 0 3 1 0 1 5 1 7 8 8

Profesie ARHITECT



ATESTAT

Pentru competența: VERIFICATOR DE PROIECTE

În domeniile: CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE, AGROZOOTEHNICE (B1); TOATE DOMENIILE (Cc; D; E; F)

În specialitatea: .....

.....

.....

Privind cerințele esențiale: SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE (B1); SIGURANȚA LA FOC (Cc); IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, ETANȘEITATEA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (D); IZOLAȚIE TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE (E); PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (F).

Comisia de examinare Nr. 4

Secretar, RUXANDRA TEODORESCU

Director, CRISTIAN-PAUL STAMATIADE

Semnătura titularului .....

Data eliberării: 01.02.2006

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

Seria B Nr. 07107

Prezenta legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până la 01.02.2016	Prelungit valabilitatea până la 01.02.2021	Prelungit valabilitatea până la .....
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la .....

LEGITIMAȚIE

Seria B. Nr. 07107

Verificator tetnic atestat MLPAT nr. 538/1993
Ing. **POSESCU CONSTANTIN**
Str. Tuzla, nr. 1, bl. 11, sc. A, ap. 18, sector. 2, Bucuresti
Telefon 021 687 70 18

Nr. **713/18.08.2020**

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta **A1** a proiectului:
"CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE UTILITATI "
Faza: D.T.A.C.

1. DATE DE IDENTIFICARE:

1.1. Proiectant general: S.C. PUZZLE DESIGN CONCEPT S.R.L.
1.2. Proiectant de specialitate: S.C. RVB CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.
1.3. Investitor:ABAGIEF MIHAI
1.4. Amplasament: Com. Moara Vlasiei Jud. Ilfov
1.5. Data prezentarii proiectului pentru verificare: august 2020

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI:

2.1. Partiul a fost conceput de catre proiectantul de arhitectura in conformitate cu cerinta beneficiarului de a construi cladirea cu destinatia de locuinta si regim de inaltime Parter.

Structura de rezistenta a locuintei este de tip cadre din beton armat avand stalpii cu dimensiunea sectiunii transversale de "30x30cm", grinzile/centurile cu dimensiunile de "30x45cm" si planseul peste parter din beton armat cu grosimea de 15cm . Fundatiile sunt de tip grinzi continue legate din beton armat formand un sistem rigid de fundare. Sarpanta este din lemn ecarisat.

Betonul de egalizare este –C8/10, cel din fundatii -C16/20 iar cel din suprastructura -C20/25. Zidaria va fi realizata din blocuri tip GV-grupa II cu mortar M10, iar pentru hidroizolatia rigida se va folosi mortar M100 impermeabilizat cu aditivi de tip " apastop ". Presiunea conventionala de calcul la nivelul talpii de fundare, pentru gruparea fundamentala la sarcini centrice, este apreciata la $p_{conv} = 150kPa$ $(1.50daN/cm^2)$.

2.2. Proiectul cuprinde capitol separat referitor la asigurarea calitatii in care se precizeaza:
- Categoria de importanta "D" conform H.G.R. 766/1997;
- Clasa de importanta "III" conform " P100-1/2013 ";
- Criteriul de verificare la exigentele esentiale" A1 "conform cu" Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitati in constructii ", aprobat cu HGR nr. 925/1995.

2.3. S-a anexat programul de control al calitatii, cu particularizarea fazelor determinante, in conformitate cu specificul lucrarilor.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

3.1. Tema de proiectare:
- Planurile de arhitectura insusite de beneficiar;

3.2. Certificat de urbanism emis de unitatea administrative aferenta amplasamentului;
3.3. Piese scrise: Memoriu Tehnic de Rezistenta si Program de Control;
3.4. Piese desenate : 2 planuri.

4. CONCLUZII ALE VERIFICARII

In urma verificarii proiectul se considera **corespunzator pentru faza verificata** si asigura conditiile de calitate impuse de legea 10/1995 si exigentele de verificare pentru domeniul A1.

Am primit 2 exemplare
Investitor

POSESCU S. CONSTANTIN * ROMANIA MLPAT-DCL NR. 538 A1, A2, A8 INGINER VERIFICATOR PROIECTE

Am predat 2 exemplare
Verificator tehnic atestat MLPAT
Ing. Posescu Constantin

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI
DEPARTAMENTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE

SE ATESTĂ DOMNUL/~~DOAMNA~~

..POSESCU S. CONSTANTIN...

născut/ă în anul ....1945.... luna APRILIE ziua ....26....

orașul (comuna) MEHRIAȘ - BUZĂU

profesia: ..ING. CONSTRUCTOR



DIRECTOR

Semnătura titularului

Data eliberării 25.02.1993

În baza certificatului nr. 538 din 25.02.1993

1) Pentru calitatea de: VERIFICATOR DE PROJECTE

2) În domeniile: CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGRO-ZOO, CU STRUCT. DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDĂRIE, ȘI METALICE, CONSTR. ENERGETICE

3) Pentru următoarele exigențe: REZ. ST. ȘI STABILITATE LA SOLICITĂRI STATICE, DINAMICE ȘI SEISMICE (MIAZAD)

Valabilitate (vezi verso)

Prezentul certificat a fost eliberat în baza H.G. ROMÂNIEI Nr. 781 din 14.10.1991

SERIA V nr. 538

Prezența legitimației va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării.

Prelungit valabilitatea până la 25.02.1998	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la .....
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la .....

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

DUPLICAT
LEGITIMAȚIE

Seria SS Nr. V538/25.02.1993